

График реализации проектов строительства по объекту

Многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями и встроенно-пристроенной двухуровневой автостоянкой по адресу г. Ростов-на-Дону Ленинский район, пер.Доломановский, 13а,15а, ул.Сиверса,8 (этажность -10, количество этажей - секция А иБ - 10, секция В -11, общая площадь здания - 18310 кв.м., количество квартир - 159, площадь квартир – 8767,15 кв.м., общая площадь встроенных помещений - 1806,73 кв.м., общая площадь автостоянки на 95 машино-мест – 3276,40кв.м, строительный объем – 58359 куб.м.) на земельном участке площадью – 3694 м2. По адресу:г. Ростов-на-Дону Ленинский район, пер.Доломановский, 13а,15а, ул.Сиверса,8

№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент выполнения работ на 01.01.2018 г.	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	ИТОГО
1	2	3	6	7	8	9				
1	Подготовительные работы	100,00%								100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	40,00%				60,00%				100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%		100,00%
4	Внутренние сети	5,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)	70,00%						15,00%	15,00%	100,00%
6	Наружные сети (магистральные)	0,00%						50,00%	50,00%	100,00%
7	Благоустройство и озеленение	0,00%						50,00%	50,00%	100,00%

Директор  Страмаус В.В./

МП

